

Наименование объекта	План млн. руб	Факт млн. руб.	%	Достигаемые показатели	Причины не выполнения
КJ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2	6,97	13,42	192,59%		
Перекладка КЛ-110 кВ "Фрунзенская 1, 2"	97,05	73,73	75,97%		
Перекладка КЛ-110 кВ "ГЭС - Павелецкая 1 и 2"	132,10	146,74	111,08%		
Реконструкция КЛ 110 кВ Елоховская- Андроньевская 1,2 (ПС 396 - кол 13)	8,19	8,19	99,99%		
КJ 110 кВ Елоховская-Лефортово 1,2 (ПС 780 - кол 1)	0,67	0,07	10,58%		
Реконструкция каб. участка КВЛ-220 кВ Свиблово- Владыкино от ПС Владыкино до ПП 206	38,15	42,20	110,62%		
КЛ-220 кВ "Бескудниково-Владыкино"	10,46	25,65	245,19%		
КJ 110 кВ Пресня-Фили 1,2	20,76	24,29	117,04%		
КЛ-220 кВ "Владыкино-Бутырки"	6,35	12,30	193,77%		
Перекладка КВЛ в кабель КЛ-110 кВ "Восточная- Черкизово I и II"	39,56	41,60	105,16%		
КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая 1,2 (увеличение пропускной способности) для ПС "Шипиловская"	2,49	8,20	329,29%		
КJ 110 кВ Донецкая-Ленинская 1,2 (увеличение пропускной способности) для ПС "Шипиловская"	0,02	0,02	100,00%		
КJ 110 кВ Вернадская-Семеновская 1,2	22,10	19,09	86,37%		
Кабельные заходы ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-27- Бескудниково" на ПС "Бабушкин"	167,44	123,44	73,72%		
Реконструкция КВЛ-110 кВ ТЭЦ-12- Очаково 1,2 с отп.	9,60	38,17	397,81%		
ИТОГО по Москве:	12 288,44	13 581,46	110,52%		
Кроме того, за счет средств лизинговых компаний (Московская область)	1 873,39	1 873,39	100,00%		