

Наименование ...	План млн. руб	Факт млн. руб.	%	Достигаемые по...	Причины не вы...
КЖ 220 кВ ТЭЦ-2...	6,97	13,42	192,59%		
Перекладка КЛ-1...	97,05	73,73	75,97%		
Перекладка КЛ-1...	132,10	146,74	111,08%		
Реконструкция К...	8,19	8,19	99,99%		
КЖ 110 кВ Елохов...	0,67	0,07	10,58%		
Реконструкция ка...	38,15	42,20	110,62%		
КЛ-220 кВ "Беску...	10,46	25,65	245,19%		
КЖ 110 кВ Пресня...	20,76	24,29	117,04%		
КЛ-220 кВ "Влад...	6,35	12,30	193,77%		
Перекладка КВЛ ...	39,56	41,60	105,16%		
КВЛ 110 кВ Чагин...	2,49	8,20	329,29%		
КЖ 110 кВ Донецк...	0,02	0,02	100,00%		
КЖ 110 кВ Вернад...	22,10	19,09	86,37%		
Кабельные заход...	167,44	123,44	73,72%		
Реконструкция К...	9,60	38,17	397,81%		
ИТОГО по Москве:	12 288,44	13 581,46	110,52%		
Кроме того, за сч...	1 873,39	1 873,39	100,00%		